

# 自 社 検 査 デ ー タ ー

平成29年12月8日

使用プラグ 新しいプラグを使用。

使用継手 H I 13 水栓ソケット

手 順

- ① プラグにネジが かみ始める場所の上部にマーキングをする。
- ② 手で2回転+90度程度 軽く締め付け、0, 5Mpa迄圧力をかけて、1度0Mpa迄、圧力を抜く。
- ③ マーキングが、2回転+270度になるまで締め付ける。(時計数字で9)  
(ドライバーを使用する)
- ④ 1. 90Mpa迄圧力をかけて、圧が下がり始め1. 75Mpaでコックを閉めて、2分間保持する。(各テストポンプでかけ方が異なります)

## 資 料 提 供 開 発・製 造 株 式 会 社 大 門

すべて1, 75迄圧力をかけて始める。(Mpa)					
	1分目	2分目		1分目	2分目
1	1,750	1,745	16	1,740	1,738
2	1,735	1,730	17	1,730	1,725
3	1,745	1,745	18	1,745	1,740
4	1,740	1,737	19	1,748	1,748
5	1,725	1,720	20	1,749	1,748
6	1,745	1,740	21	1,730	1,727
7	1,747	1,747	22	1,745	1,742
8	1,732	1,730	23	1,730	1,725
9	1,748	1,745	24	1,745	1,740
10	1,745	1,740	25	1,748	1,745
11	1,747	1,745	26	1,735	1,737
12	1,747	1,743	27	1,737	1,730
13	1,738	1,730	28	1,745	1,743
14	1,740	1,737	29	1,748	1,747
15	1,738	1,730	30	1,745	1,740

※ 継ぎ手によって、締め付けトルク数は、異なります。